

受入時の点検結果

検査項目	規格	測定値	単位	結果
動作・再現確認	異常なきこと		—	合
外観確認	異常なきこと		—	合
表示テスト	異常なきこと		—	合
過大圧防止	300mmHg以上でエラー		—	合
ニアバッテリーロー	2.4~2.6V	2.50	V	合
バッテリーロー	2.3~2.5V	2.40	V	合
器差①	67~73mmHg	69	mmHg	合
器差②	137~143mmHg	139	mmHg	合
器差③	207~213mmHg	209	mmHg	合
器差④	277~283mmHg	279	mmHg	合
漏気	0mmHg/4sec以下	0	mmHg	合
加圧速度	チェック判定OK		—	合
微速排気速度	チェック判定OK		—	合
演算チェック：SYS	101~121mmHg	111	mmHg	合
演算チェック：DIA	54~74mmHg	64	mmHg	合
演算チェック：PULSE	85~95bpm	90	bpm	合
消費電流：暗電流	70 μ A以下	38.61	μ A	合
消費電流：待機時	30mA以下	16.30	mA	合
消費電流：加圧時	300mA以下	160	mA	合